

CRONOGRAMA DE HIDROSIEMBRA (Octubre 2023)								
Área	Sitio	Actividad	Area Proyectada (m2)	Area Ejecutada (m2)	Octubre 2023			
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
MINA	Botadero Norte	Hidrosiembra	6,500	2,000				
	Poza G	Hidrosiembra	20,000	13,600				
	Poza 2	Hidrosiembra	10,000	6,850				
TMF	Nuevo Acceso Tunel (Camino Oeste)	Hidrosiembra	10,000	6,400				
	Entreda al Tunel	Hidrosiembra	8,000	6,600				
H - Proyectada								
H - Ejecutada								